

Laatta- ja Kivirakenne Suorsa Oy

Metsotie 801450

01450 VANTAA

Gsm. 0400 / 479 545 Sami Suorsa

Gsm. 0400 / 479 550 Juha Suorsa

Toimisto Puh./Fax. 09 - 836 13 66

Laatujärjestelmät 1.

LAATOITUS- JA VESIERISTYSTYÖT

Tilaaja: _____

Työmaa: _____

Tilaajan työnjohto: _____

puh.: _____

Asentaja / puh.:

ASIALISTA:

-Tarvittavat suunnitelmat 4 viikkoa ennen aloitusta

-Aloituspalaveri työmaalla 2 viikkoa ennen aloitusta.

- Pohjien vastaanottokatselmus työmaalla aloitus palaverin jälkeen, viimeistään 2vk ennen aloitusta

POHJAKATSELMUS

Tilaaja täyttää		Asentaja täyttää		
EDELTVÄT TYÖVAIHEET		KYLLÄ	EI	Tilanro.
	Olosuhteet työmaalla, <+15°C lämpötila			
	Sähkö ja vesi kerroksissa.			
	Työtilat siivottu ja raivattu.			
	Seinien etuputsi tehty, ja roilot täytetty, sementtiliimat poistettu betoniseinistä.			
	Seinien suoruus,tilojen suorakulmaisuus tarkistettu.			
	Lattiavalut tehty, lattiaraja vaaterissa.			
	Sementtiliimat poistettu lattiasta.			
	Lattiakaadot, kaivojen ja läpivientiputkien sijainti tarkistettu.			
	Lattiabetonin pinnan tiiveys ja tasaisuus.			
	Kosteusmittaukset suoritettu suht. kosteus alle 90%.			
	Roska-astiat kerroksissa.			

Paikka ja aika: _____

Allekirjoitukset: _____
Tilaaja

Urakoitsija / asentaja

Mikäli edellä mainituissa asioissa oli puutteita tai korjauksia, sovitaan niiden suorituksesta ja vaikutuksesta aikatauluun ja kustannuksiin, jotka kirjataan tämän lomakkeen loppuosaan LISÄTIETOJA kohtaan.

Lisätietoja:
